

INFORME FINAL

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA - CES

DIAGNÓSTICO DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA 230 kV

Siemens S.A. (Colombia)
Power Transmission and Distribution, Service
Operación & Mantenimiento

Oferta
Fecha 19 de Nov. de 2011
Editor Javier Agudelo
Dirección Carrera 65, No. 11-83
Bogotá, Colombia
Teléfono +57 (1) 294 2442
Fax +57 (1) 294 2592
E-Mail javier.agudelo@siemens.com

Revisión: Carolina Vanegas
Carrera 65, No. 11-83
Bogotá, Colombia
+57 (1) 294 2443
+57 (1) 294 2592
carolina.vanegas@siemens.com

Siemens – C&M

SIEMENS

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido2

1 INTRODUCCIÓN3

2 OBJETIVO3

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....3

4 METODOLOGÍA4

5 CONCLUSIONES.....5

6 ANEXO – RESULTADOS5

1 INTRODUCCIÓN

A solicitud de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA, el día 19 de Noviembre de 2011, y luego de haber recibido y tomado conocimiento de las medidas y normativas de seguridad, se realizaron los ensayos eléctricos a tres (3) unidades de transformadores de corriente, y tres (3) unidades de transformadores de tensión; marca Haefely – 230 kV, SE TERCERA – SOCHAGOTA (Fases 0, 4 y 8); para la emisión del presente informe de diagnóstico.

En el presente informe se detallan los resultados definitivos de los ensayos solicitados, indicando los valores medidos, condiciones y observaciones finales.

2 OBJETIVO

Presentar de forma integrada el diagnóstico y conclusiones de los ensayos realizados sobre los transformadores de medida. Los ensayos realizados fueron:

- Inspección visual
- Corriente de Magnetización (CT)
- Resistencia de devanados secundarios
- Resistencia de aislamiento
- Relación de transformación
- Capacitancia y Tangente delta
-

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Se referencia a continuación los documentos consultados para la realización de este informe.

Acceptance Testing Specifications for Electric Power Distribution Equipment and Systems - NETA ATS- (Electrical acceptance testing)

4 METODOLOGÍA

A continuación se especifica la metodología utilizada para alcanzar el objetivo propuesto en esta orden de servicio.

4.1 Inspección Mecánica y Visual

Revisión del estado de la porcelana, conexiones primarias y secundarias e inspección visual por defectos en la sección segmentada.

4.2 Resistencia de Aislamiento

Se realizará la evaluación del aislamiento en corriente directa para determinar la resistencia de aislamiento del CT y PT, y la posible existencia de algún defecto de origen térmico, u ocasionado por el ingreso de humedad, o cualquier defecto incipiente origen de una elevada corriente de fuga.

4.2 Relación de Transformación

En el caso del CT, la prueba es realizada mediante de una inyección de corriente alterna a través del circuito primario y se mide la corriente generada en el secundario. El equipo de prueba inyecta una corriente por el primario de acuerdo a los valores de ajuste inicial y mide la corriente que circula por el devanado secundario que se está probando con magnitud y ángulo. La corriente inyectada en por el primario normalmente es de 100 A-AC. Pero varía de acuerdo a la relación de transformación propia de cada CTs que se desee probar.

En el caso del PT, la prueba es realizada mediante de una inyección de Tensión alterna, a través del circuito primario y se mide la tensión generada en el circuito secundario. El equipo de pruebas tiene disponible una tensión máxima de 2000 V-AC, Normalmente esta máxima tensión solo se requiere cuando el TPS es del tipo capacitivo.

4.2 Resistencia de Devanados

El equipo de prueba inyectara un valor de corriente directa por el devanado secundario y se mide la caída de voltaje DC, que se genera en los terminales del devanado en prueba. Con la relación de estos dos valores se calcula la resistencia del devanado. La corriente inyectada en el secundario varía de acuerdo a la relación de transformación propia de cada devanado. El valor de corriente que se recomienda ajustar para la prueba está entre 500 mA y 1 Amp

4.2 Curva de Magnetización - CT

La prueba se realiza a través de una inyección tensión alterna en cada uno de los núcleos secundarios del CTs (núcleo por núcleo) y se medirá la respuesta en corriente que refleja cada uno de los núcleos bajo prueba. Simultáneamente el equipo graficara la curva

resultante con los valores medidos. De igual manera nos entregara los valores de magnetización (Voltaje de inflexión).

4.2 Capacitancia y Tangente Delta

Medición de la calidad del aislamiento del transformador de medida (CT y PT) por medio de la relación del consumo de corriente capacitiva y resistiva entre los terminales de prueba. Los valores obtenidos de capacitancia y factor de disipación serán evaluados de acuerdo a normas internacionales y datos comparativos para determinar la condición del equipo.

5 CONCLUSIONES

Transformadores de Corriente:

- Los transformadores de corriente (Fases 0, 4 y 8), para 230 kV se encuentran en estado operativo normal.
- Se recomienda una nueva evaluación a corto plazo (6 meses) para determinar la evolución de las diferencias en magnitud sobre los ensayos entre la unidad nueva (Fase 0) y las dos existentes (Fases 4 y 8).

Transformadores de Tensión:

- Los transformadores de tensión (Fases 0, 4 y 8), para 230 kV se encuentran en estado operativo normal.
- Se recomienda su evaluación en el próximo mantenimiento preventivo programado.

6 ANEXO - RESULTADOS

REALIZADO POR:



JAVIER N. ARZOBEDO
SIEMENS S.A

SIEMENS

Power Transmission and Distribution ICSG SE Protocolo de Pruebas Transformadores de Corriente

SUBESTACIÓN COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA

Fecha	
19 de Nov. 2011	
Consecutivo	No. Pedido
-	-
No. ST	-

5. RELACIÓN DE TRANSFORMACION			
Equipo Utilizado para la prueba			
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha de la última calibración
MEDIDOR R	OMICRON	CPC-100	2011

I PRIMARIA (A)	NUCLEO No.																	
	1S1-1S2			2S1-2S2			3S1-3S2			4S1-4S2			5S1-5S2			6S1-6S2		
	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.
FASE A	600.6	600	-0.10	600.6	600	-0.10	600.2	600	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE B	599.9	600	0.02	599.9	600	0.02	599.9	600	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE C	599.8	600	0.04	599.6	600	0.07	599.6	600	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PRIMARIA (A)	NUCLEO No.																	
	1S1-1S3			2S1-2S3			3S1-3S3			4S1-4S3			5S1-5S3			6S1-6S3		
	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.	OBT.	ESP.	(%) ERR.
FASE A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reporte de pruebas emitido por equipo OMICRON-CPC 100-CP TD1.									APLICA		X		NO APLICA					

OBSERVACIÓN: ERROR: ± 3 Nucleos de Protección ± 1 Nucleos de Medición


ENCARGADO ICSG SE
Nombre: JAVIER AGUDELO
Firma/Fecha: 19/11/2011

Vo. Bo. Cliente
Nombre / DPTO :
Firma/Fecha: 19/11/2011

Fecha	
19 de Nov. 2011	
Consecutivo	No. Pedido
-	-
No. ST	-

FASE 0 - CURVAS DE MAGNETIZACION 1S1-1S2				
Equipo Utilizado para la prueba				
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha de la última calibración	
MEDIDOR R	OMICRON	CPC-100	2011	
Reporte de pruebas emitido por equipo OMICRON-CPC 100-CP TD1.			APLICA	X NO APLICA

N	Excitación	1S
	V	I
1	110.2	0.622
2	109.72	0.506
3	108.95	0.364
4	108.03	0.233
5	107.32	0.122
6	106.26	0.042
7	103.86	0.012
8	100.65	0.006
9	97.4	0.004
10	94.16	0.002
11	90.88	0.002
12	87.58	0.001
13	84.3	0.001
14	81.01	0.001
15	77.7	0.001
16	74.41	0.001
17	71.12	0.001
18	67.81	0.001
19	64.52	0.001
20	61.23	0.001
21	57.93	0.001
22	54.63	0.001
23	51.34	0.001
24	48.05	0.001
25	44.76	0.001
26	41.46	0.001
27	38.15	0.001
28	34.87	0.000
29	31.57	0.000
30	28.26	0.000
31	24.96	0.000
32	21.67	0.000
33	18.37	0.000
34	15.07	0.000
35	11.78	0.000
36	8.48	0.000
37	5.19	0.000
38	1.91	0.000
39		



Cálculo pto. saturación:	IEC/BS	
V infl.:	82.4	
I infl.:	0.0012	
FASE	0	

ENCARGADO ICSG SE	
Nombre:	JAVIER AGUDELO
Firma/Fecha:	19/11/2011

Vo. Bo. Cliente	
Nombre / DPTO :	
Firma/Fecha:	19/11/2011

SIEMENS

Power Transmission and Distribution ICSG SE
Protocolo de Pruebas Transformadores de Tensión

SUBESTACIÓN COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA

Fecha	
19 de Nov. 2011	
Consecutivo	No. Pedido
-	-
No. ST	-

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Equipo Utilizado para la prueba			
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha de la última calibración
MEGGER	AV0	MIT 510	2011

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ALTA / Secundarios a Tierra

ENTRE	FASE 0				FASE 4				FASE 8			
	Medido	@ 20 °C	Temp. (°C)	Humed. (%)	Medido	@ 20 °C	Temp. (°C)	Humed. (%)	Medido	@ 20 °C	Temp. (°C)	Humed. (%)
ALTA - TIERRA (s)	440	528	26	60	500	600	26	60	485	582	26	60

FACTOR DE POTENCIA

Equipo Utilizado para la prueba			
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha - Última calibración
MEDIDOR TD	OMICRON	CPC-100 / TD1	2011

3.1 ALTA - TIERRA (Medida en % factor de potencia, tip-up, inyección de 2 - 10 kV.)

FASE	TENSION APLICADA (kV)	CORRIENTE (mA)	POTENCIA (W)	F.P. (%) @ 20°C	CAPACITANCIA (pF)	FREC (Hz)	MODO
0	5	14.568	0.177	0.2422	7712	60	GST
0	10	29.090	0.686	0.2358	7714	60	GST
4	5	14.539	0.029	0.2321	7695	60	GST
4	10	29.027	0.670	0.2308	7697	60	GST
8	5	14.495	0.168	0.2311	7673	60	GST
8	10	28.942	0.665	0.2298	7674	60	GST

CONDICIONES DEL CLIMA: NUBLADO

Reporte de pruebas emitido por equipo OMICRON-CPC 100-CP TD1.	APLICA	X	NO APLICA
---	--------	---	-----------

ENCARGADO ICSG SE
Nombre: JAVIER AGUDELO
Firma/Fecha: 19/11/2011

Vo. Bo. Cliente
Nombre / DPTO :
Firma/Fecha: 19/11/2011

SIEMENS

Power Transmission and Distribution ICSG SE Protocolo de Pruebas Transformadores de Tensión

SUBESTACIÓN COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA

Fecha	
19 de Nov. 2011	
Consecutivo	No. Pedido
-	-
No. ST	-

4. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN (Volts)

Equipo Utilizado para la prueba			
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha última calibración
MEDIDOR R	OMICRON	CPC-100	2011

TENSIÓN APLICADA 2 kV	NUCLEO No.											
	1a - 1n			2a - 2n			3a - 3n			-		
	OBT.	ESP.	% ERR	OBT.	ESP.	% ERR	OBT.	ESP.	% ERR	OBT.	ESP.	% ERR
FASE A	1987.3	2000.0	0.64	1991.2	2000.0	0.44	-	-	-	-	-	-
FASE B	1994.2	2000.0	0.29	1993.4	2000.0	0.33	-	-	-	-	-	-
FASE C	2004.4	2000.0	-0.22	2004.3	2000.0	-0.21	-	-	-	-	-	-
Reporte de pruebas emitido por equipo OMICRON-CPC 100-CP TD1.							APLICA	X	NO APLICA			

6. RESISTENCIA DE DEVANADOS SECUNDARIOS

Equipo Utilizado para la prueba						
Descripción	Fabricante	Modelo – Serie No.	Fecha de la última calibración			
MEDIDOR R	OMICRON	CPC-100	2011			
7.1 (Medida en mΩ).						
FASE	NUCLEO No.					
	1a - 1n	2a - 2n	-	-	-	-
A	0.0452	0.0569	-	-	-	-
B	0.0433	0.0574	-	-	-	-
C	0.0415	0.0561	-	-	-	-
Reporte de pruebas emitido por equipo OMICRON-CPC 100-CP TD1.				APLICA		NO APLICA

ENCARGADO ICSG SE
Nombre: JAVIER AGUDELO
Firma/Fecha: 19/11/2011

Vo. Bo. Cliente
Nombre / DPTO :
Firma/Fecha: 19/11/2011